

Criticità	Azioni	Tempi di realizzazione
Ristrutturazione e messa a norma U.O. di Ortopedia	Bando di gara Aggiudicazione lavori	Delibera n. 1452/C del 29/10/2008 2 dicembre 2008
Pronto Soccorso	Acquisizione certificati di conformità, collaudi, e apertura nuovi locali Installazione Tunnel esterno Inizio lavori Pronto Soccorso sequestrato	2 dicembre 2008 26 novembre – 1 dicembre 9 dicembre 2008
Individuazione area da utilizzare come reparto di appoggio per lo spostamento delle UU. OO. interessate dalle ristrutturazioni	Lavori di somma urgenza per l'adeguamento e messa in sicurezza del reparto di Otorinolaringoiatria da utilizzare come reparto di appoggio	Aggiudicazione lavori con delibera n. 1588/C del 14/11/2008 Inizio lavori 18/11/2008
Trasferimento U.O. di Immunoematologia - Centro Trasfusionale	Individuazione area di trasferimento	Già individuata nei locali dell'ex U.O. di Urologia
Impianto Antincendio	redazione progetto esecutivo per parere di conformità da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;	incarico affidato all'Ing. Nicola Buoncristiano dell'ASP di Cosenza
Reparto di Psichiatria	Acquisizione certificati di conformità, collaudi, e apertura nuovi locali	entro il 10 dicembre 2008
Impianto elettrico	Redazione progetto preliminare, scelta procedura di gara e predisposizione capitolato prestazionale	entro il 10 dicembre 2008
Acquisto e posa in opera di 2 gruppi elettrogeni di potenza adeguata	Elaborazione bando di gara	Delibera n. 1664/C del 25/11/2008
Certificazioni di conformità degli impianti elettrici dei reparti ristrutturati	Acquisizione certificati di conformità degli impianti dei seguenti reparti: Dialisi e Nefrologia, Oculistica, Microbiologia, Atrio Ospedale, Neurologia, laboratorio Analisi, Chirurgia generale, Otorino	Già acquisiti – In corso la verifica di corrispondenza e congruità agli elaborati progettuali